

<b>Obiekt: Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w gminie Strawczyn</b>											<b>Załącznik: 5.3.</b>			
<b>PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 3</b>														
Miejscowość: Korczyn Powiat: kielecki Województwo: świętokrzyskie				Głębokość: 4,0 m Współrzędne x =                      y =                      h =				Data wiercenia: listopad 2010 r. Zleceńodawca: Opis warstw wykonał: Z. Jaskólski						
objaśnienia cyfry z prawej strony znaków oznaczają rubryki w których należy je umieszczać														
1 8" - rury 2 ▽ ustabilizowany ▽ nawiercony		Wilgotność 9 s - suchy mw - mało wilgotny w - wilgotny m - mokry nw - nawodniony				Stan gruntu 11 pln - płynny,      mpl - miękkoplastyczny,      pl - plastyczny,      tpl - twardoplastyczny pzw - półzwały,      zw - zwarty,      ln - luźny szg - średniozagęszczony,      zg - zagęszczony								
zarurowanie	poziom wody	profil		głębokość w m.	grubość w m.	skala 1:100	opis warstw	symbol gruntu	wilgotność	ilość wałeczków	stan gruntu	nr warstwy geotechnicznej	uwagi	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	
	2,6 m	czwartorzęd		0,4	0,4		Nasyp (piasek + żwir)	nN				I		
							Piasek średni, żółty	Ps	w			szg		II
				3,1	2,7				nw					
				4,0	0,9			Piasek drobny z wkładkami gliny, żółty	Pd//G					
<div> <div>Opracował</div> <div>Data</div> <div>podpis</div> </div>														