

Obiekt: Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w gminie Strawczyn											Załącznik: 5.23.		
PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 23													
Miejscowość: Korczyn Powiat: kielecki Województwo: świętokrzyskie				Głębokość: 3,0 m Współrzędne x = y = h =				Data wiercenia: listopad 2010 r. Zleceniodawca: Opis warstw wykonał: Z. Jaskólski					
objaśnienia cyfry z prawej strony znaków oznaczają rubryki w których należy je umieszczać													
1 8" - rury 2 ▽ ustabilizowany ▽ nawiercony		Wilgotność 9 s - suchy mw - mało wilgotny w - wilgotny m - mokry nw - nawodniony				Stan gruntu 11 pln - płynny, mpl - miękkoplastyczny, pl - plastyczny, tpl - twardoplastyczny pzw - półzwały, zw - zwarty, ln - luźny szg - średniozagęszczony, zg - zagęszczony							
zarurowanie	poziom wody	profil		głębokość w m.	grubość w m.	skala 1:100	opis warstw	symbol gruntu	wilgotność	ilość walczków	stan gruntu	nr warstwy geotechnicznej	uwagi
		stratygraficzny	litologiczny										
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
 2,5 m	 2,5 m	czwartorzęd		0,3	0,3	Gleba	Gl					I	
				0,8	0,5	Piasek drobny z wkładkami gliny, beżowy	Pd//G	w	-	szg	II		
				2,3	1,5	Gлина zwięzła, brązowa	Gz	w	x2	tpl	IIIb		
				3,0	0,7	Gлина zwięzła, jasno brązowo-beżowa z przewarstwieniami piasku	Gz//P	w	x3	tpl			
<div> <div>Opracował</div> <div>Data</div> <div>podpis</div> </div>													