

Obiekt: Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w gminie Strawczyn											Zał: 5.40.		
PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 40													
Miejscowość: Korczyn Powiat: kielecki Województwo: świętokrzyskie				Głębokość: 2,5 m Współrzędne x = y = h =				Data wiercenia: listopad 2010 r. Zleceniodawca: Opis warstw wykonał: Z. Jaskólski					
objaśnienia cyfry z prawej strony znaków oznaczają rubryki w których należy je umieszczać													
1 8" 10" - rury		Wilgotność s - suchy mw - mało wilgotny w - wilgotny m - mokry nw - nawodniony				Stan gruntu płn - płynny, mpl - miękkoplastyczny, pl - plastyczny, tpi - twardoplastyczny 11 pzw - półzwały, zw - zwarty, ln - luźny szg - średniozagęszczony, zg - zagęszczony							
2 ▽ ustabilizowany ▽ nawiercony		9											
zarurowanie	poziom wody	profil					opis warstw	symbol gruntu	wilgotność	ilość walczków	stan gruntu	nr warstwy geotechnicznej	uwagi
		stratygraficzny	litologiczny	głębokość w m.	grubość w m.	skala 1:100							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<div><div>▽▽</div><div>1,5 m</div></div>	czwartorzęd			0,3	0,3	Gleba	Gl				I		
				1,5	1,2	Piasek średni, żółty	Ps	w	-	szg	II		
				2,0	0,5	jasno popielaty		nw					
				2,5	0,5	Pył, brązowy	π	w	x2	pl	IIIa		
							Opracował		Data		podpis		